

中闽富锦生物质热电联产项目锅炉安装主体工作全部结束

8月25日，中闽能源黑龙江省富锦市1×30MW生物质热电联产项目锅炉水压试验一次成功，标志着完成火电机组安装工程最主要的工艺进度节点，达成主要工程里程碑。至此，项目锅炉安装主体工作全部结束。

本次水压试验按照锅炉汽包工作压力1.25倍值即13.6MPa执行，参加水压试验的5380道焊口均无一泄漏。在各方通力合作和不懈努力下，各参建单位积极落实疫情防控措施，克服延迟复工、施工人员紧缺、设备及材料物资供应困难等不利因素，科学合理排布工序，有序组织施工。5月3日，开始锅炉设备第一组钢架吊装；6月1日，完成汽包安装；7月15日，完成锅炉受热面安装；8月10日，通过黑龙江省电力质检站的锅炉水压试验前监督检查；8月25日，锅炉水压试验一次成功，如期按预定控制时间完成重要节点任务，取得阶段性成功，为确保整体工程按期完工奠定了坚实的基础。



原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/161113.html>